

Area cantiere e deposito




PER CONOSCERE LE PRESCRIZIONI INDICATE DAL COORDINATORE E' NECESSARIO CONSULTARE, ESAMINARE E CONFRONTARE IL P.S.C. I SUOI ALLEGATI ED IL FASCICOLO. INOLTRE, ESSENDO IL P.S.C. UN DOCUMENTO "DINAMICO", ESSO VIENE AUTOMATICAMENTE AGGIORNATO E COMPLETATO DA TUTTI I DOCUMENTI CHE, NEL CORSO DEI LAVORI, VENGO NO COMPIATI DAL CSE (VERBALI DI SOPRALUOGO, VERBALI DI COORDINAMENTO, VERI E PROPRI AGGIORNAMENTI DEL P.S.C., ECC.) NONCHÉ DALLE IMPRESE, DAI LAVORATORI AUTONOMI E DAGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI.

In questa tavola sono indicate le prescrizioni che, seppure derivanti da indicazioni e principi generali di sicurezza, sono applicabili alla particolare situazione reale di progetto. Per una maggiore fruibilità e fedeltà di lettura dei disegni, la presente tavola è articolata in venti interni all'edificio e puramente indicativa.

Nelle fasi di smontaggio e rimontaggio infissi posizionare recinzione temporanea a terra in corrispondenza dell'infisso in lavorazione

Nelle fasi di smontaggio e rimontaggio infissi gestire le interferenze con gli inquilini ed impedire il loro accesso nelle camere/locali in cui si effettua la lavorazione.




Prima dello smontaggio dell'infisso proteggersi dalla caduta dall'alto installando idonee protezioni, di cui qui si riporta un possibile schema; concordare con il Coordinatore eventuali altre soluzioni. Smontare la protezione solo dopo aver completato il montaggio dei nuovi infissi.

Durante la circolazione nell'area cortiliva e durante le operazioni di carico e scarico prestare attenzione ai bambini; sorvegliare con continuità l'area di carico/scarico e/o recintare l'area con pannelli.

Gestire le interferenze nei vani comuni-battenti interrompendo le lavorazioni durante il passaggio degli inquilini. Non ingombrare i vani comuni con attrezzi o materiali.

Evitare che il passaggio dei cavi elettrici a servizio del cantiere sia causa di inciampo per gli inquilini.

Le aree di lavoro non vanno mai lasciate incustodite; negli orari di chiusura del cantiere impedire fisicamente gli accessi con idonee chiusure.



Area cortiliva verde

ATTENZIONE
All'ingresso ed all'uscita dare la precedenza a pedoni e veicoli



Accesso da Via Pezzana 5

ACERMODENA
AZIENDA CASA PER LA PROVINCIA DELLA PROVINCIA DI MODENA

VIA CARPI, 5 - 41121 MODENA (MO)
TEL. 059/211111 - FAX 059/211112
WWW.ACERMODENA.IT

Comune di Carpi
Via Pezzana 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FINESTRE

IN EDIZIONE E.N.P.S. SINTA CARPI/IN SAN PEZZANA N. 3-5-9

con D.G.S. n° 1297 del 14 Settembre 2015 e successivi verbali emanati con D.G.S. n° 1293 del 11 Settembre 2017

Progetto Esecutivo - Revisione Appalto
SICUREZZA
PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento

SC. 03 .01
Scala: 1:100
Data elaborazione

Responsabile del cantiere Arch. G. F. Guazzoni	Responsabile del Progetto Ing. Marco Maresca Dott. Roberto Maresca Dott. Roberto Maresca Arch. G. F. Guazzoni	Gruppo di lavoro Ing. Marco Maresca Ing. Roberto Maresca Ing. Roberto Maresca Ing. Roberto Maresca	Il Coordinatore Sicurezza Progettazione Ing. Aldo Roggiani
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Completamento
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna
della Provincia di Modena
Via C. Galvani n° 3 - 41122 Modena (MO)

Il Prestidivino
Andrea Casagrande

PROPRIETA' DELL'ACER DELLA PROVINCIA DI MODENA - SONO VIETATE RIPRODUZIONI E UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE